

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**  
mely létrejött

amely létrejött  
egyrésről

Név: **Tarnaméra Község Önkormányzata**  
Székhely: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.  
Cím: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.  
Számlázási cím: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.  
telefon: +36 36 479 101  
telefax: +36 36 579 028  
E-mail: polgarmester@tarnamera.hu  
Képviseli: Tímár László, polgarmester  
mint megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő"),

másrészről

név: **AQUAKOND Kft**  
székhely: 3368 Boconád, Somogyi B. út 1.  
postacím: 3368 Boconád, Somogyi B. út 1.  
telefon: +36 30 3838 817  
telefax: +36 36 484 056  
bankja neve: Budapest Bank Zrt.  
bankszámlaszám: 10103551-50300700-01000000  
nyilvántaró cégbíróság: Heves Megyei Cégbíróság  
adóigazgatási szám: 11166393-2-10  
cégjegyzékszám: 10-09-021548  
E-mail: aquakond@t-online.hu  
képviseli: Túri Gyula, ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó")

együttesen **Felek** között az alábbiak szerint:

A Felek közös megegyezéssel módosítják a 2011. július 22-én aláírt „**Faluközpont kialakítása Tarnamérán**” **ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0097** építés-szerelési munkáinak komplett kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés 3.2.; 3.4. pontjait és az 1. számú mellékletet az alábbiak szerint:

**3. A szerződés kivitelezési határidői**

- 3.2. A munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2011. augusztus 9. napja
- 3.4. A kivitelezés befejezési határideje: 2011. október 30.,  
előteljesítés megengedett.

**1. számú melléklet**

**Műszaki ütemterv**  
„Faluközpont kialakítása Tarnamérán”

	<b>2011. 08.01-08.31.</b>	<b>2011. 09.01-10.30.</b>
épület felújítás, hőszigetelés, nyílászáró csere	12 %	100 %
parkoló, járda építés	88 %	100 %


A módosítás indoklása:


- A munkaterület átadás-átvételének időpontja a tervezetthez képest 8 naptári napot késett, mely oka, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala által az Önkormányzat bejelentése alapján kiadott nyilatkozat 2011. 08. 04-én kelt, mely szerint a kivitelezési tevékenység megkezdhető. A dokumentum kézhez vételét követően tűzte ki a műszaki ellenőr a munkaterület átadását 2011. 08. 09 dátumra.
- A befejezési határidő és a műszaki ütemterv módosításának az oka, hogy a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal, mint közreműködő szakhatóság a nyílászárók cseréjét a műemléki környezet végett a műszaki dokumentációban tervezett technológiától eltérő módon kötötte ki. A 2011. szeptember 2-i helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyv értelmében köteles a Kivitelező eljárni. A technológiaváltás miatt a befejezési határidő és az ütemezés módosult.


A vállalkozási szerződés minden egyéb pontja változatlan tartalommal hatályos.


Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a szerződés feltételeinek bíróság előtti megtámadásának jogáról lemondva, jóváhagyólag írják alá.

Tarnaméra, 2011. szeptember 08.

  
Timár László  
polgármester  
Tarnaméra Község Önkormányzata  
MEGRENDELŐ

  
Vargáné Tóth Márta  
jegyző



  
Túri Gyula  
ügyvezető  
AQUAKOND Kft.  
VÁLLALKOZÓ

**AQUAKOND Kft**  
3368 Boconád, Somogyi B. út 1.  
adószám: 11166393-2-10  
2.